

Comune di Genova

Provincia di GE

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di regolamentazione e controllo accessi dell'edificio _Palazzo di S. Limbania_

COMMITTENTE: Direzione Interregionale per la Liguria il Piemonte e la Valle d'Aosta.

CANTIERE: Via Rubattino 4, Genova (GE)

Genova, 04/06/2020

per presa visione

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IL COMMITTENTE

Studio Tecnico Per.Ind. C. Ruffino

Via Antica Romana di Pegli 59R 16155 Genova
(GE)

Tel.: 335.5346997 - Fax: .

E-Mail: studiotecnicoruffino@icloud.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

| FASI DI LAVORO | Z | I | gg L |
|--|---|---|------|
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 1 | 1 | 1 |
| INTERVENTO 1 accesso OVEST | | | |
| Realizzazione di impianto elettrico | 2 | 2 | 3 |
| Posa di tornelli | 2 | 1 | 3 |
| Posa di varco-cancelletto | 2 | 1 | 2 |
| INTERVENTO 3 accesso EST | | | |
| Realizzazione di impianto elettrico | 3 | 2 | 2 |
| Modifica e sagomatura intonaci | 3 | 1 | 2 |
| Posa di cancello | 3 | 3 | 3 |
| Tinteggiatura di superfici esterne | 3 | 1 | 1 |
| INTERVENTO 5 accesso P.1 | | | |
| Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere | 5 | 1 | 1 |
| Realizzazione di impianto elettrico | 5 | 2 | 2 |
| Posa di tornelli | 5 | 1 | 2 |
| INTERVENTO 4 accesso SUD | | | |
| Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere | 4 | 1 | 1 |
| Rimozione di serramenti interni | 4 | 1 | 2 |
| Realizzazione di impianto elettrico | 4 | 2 | 2 |
| Posa di tornelli | 4 | 1 | 2 |
| Smobilizzo del cantiere | 1 | 1 | 1 |
| LEGENDA: Z = ZONA Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori: 1) = Parti comuni 2) = Intervento 1 3) = Intervento 3 | | | |

4) = Intervento 4

5) = Intervento5

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Appaltante

2) = Impiantista elettrico

3) = Fabbro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

| Nome attività | Durata | Mese 1 | Mese 2 | | | | Mese 3 | | | | |
|--|--------|--------|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|
| | | s-1 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli | 1 g | Z1 | | | | | | | | | |
| INTERVENTO 1 accesso OVEST | 8 g | | | | | | | | | | |
| Realizzazione di impianto elettrico | 3 g | Z2 | | | | | | | | | |
| Posa di tornelli | 3 g | | Z2 | | | | | | | | |
| Posa di varco-cancelletto | 2 g | | | Z2 | | | | | | | |
| INTERVENTO 3 accesso EST | 8 g | | | | | | | | | | |
| Realizzazione di impianto elettrico | 2 g | | | Z3 | | | | | | | |
| Modifica e sagomatura intonaci | 2 g | | | | Z3 | | | | | | |
| Posa di cancello | 3 g | | | | Z3 | | | | | | |
| Tinteggiatura di superfici esterne | 1 g | | | | | Z3 | | | | | |
| INTERVENTO 5 accesso P.1 | 5 g | | | | | | | | | | |
| Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolv | 1 g | | | | | Z5 | | | | | |
| Realizzazione di impianto elettrico | 2 g | | | | | Z5 | | | | | |
| Posa di tornelli | 2 g | | | | | | Z5 | | | | |
| INTERVENTO 4 accesso SUD | 7 g | | | | | | | | | | |
| Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolv | 1 g | | | | | | Z4 | | | | |
| Rimozione di serramenti interni | 2 g | | | | | | Z4 | | | | |
| Realizzazione di impianto elettrico | 2 g | | | | | | | Z4 | | | |
| Posa di tornelli | 2 g | | | | | | | Z4 | | | |
| Smobilizzo del cantiere | 1 g | | | | | | | Z1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| LEGENDA Zona: | | | | | | | | | | | |
| Z1 = Parti comuni | | | | | | | | | | | |
| Z2 = Intervento 1 | | | | | | | | | | | |
| Z3 = Intervento 3 | | | | | | | | | | | |
| Z4 = Intervento 4 | | | | | | | | | | | |
| Z5 = Intervento 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |