

**Comune di Torino**

Provincia di TO

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Lavori di regolamentazione e controllo accessi dell'edificio della Direzione Interregionale per la Liguria il Piemonte e la Valle d'Aosta

**COMMITTENTE:** Direzione Interregionale per la Liguria il Piemonte e la Valle d'Aosta.

**CANTIERE:** C.so Sebastopoli n. 3, Torino (TO)

Genova, 05/06/2020

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

**Studio Tecnico Per.Ind. C. Ruffino**

Via Antica Romana di Pegli 59R 16155 Genova (GE)

Tel.: 335.5346997 - Fax: .

E-Mail: [studiotecnicoruffino@icloud.com](mailto:studiotecnicoruffino@icloud.com)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

FASI DI LAVORO		Tabella Analitica Gantt			
		Z	I	gg L	gg C
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi		1	1	1	1
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere		1	1	1	1
Realizzazione di impianto elettrico		1	1	3	3
Posa di tornelli		1	1	3	3
Tinteggiatura di superfici esterne		1	1	1	1
Smobilizzo del cantiere		1	1	1	1
<p><b>LEGENDA:</b></p> <p>Z = ZONA</p> <p><i>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</i></p> <p>1) = Piano terreno</p> <p>I = IMPRESA</p> <p><i>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</i></p> <p>1) = Impresa Appaltante</p> <p>2) = Impiantista elettrico</p> <p>gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p> <p>gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p>					

[illegible]